

リポート通信

第1版

☆はじめに

発行：平成28年7月2日

いろいろご迷惑をおかけしておりますが、本工事にご協力いただきありがとうございます。毎月このような形で報告していきたいのでよろしくお願いたします。これまでの、工事の進捗とこれからの施工工程についてご報告いたします。

☆工事内容の説明

※横ボーリングの削孔に着手いたしました。
全体で788m削孔しますが、現在は100m削孔が完了しました。
最初に土質とすべり面を確認するために、コアを1mずつ採取します。
コアの判定で地質及び削孔長さを確定し、残りの箇所は通常の削孔を行い、有効パイプを挿入して完了です。それを繰り返します。
進み具合は全体の10%程度です。7月末で400m位完成する予定です。
水路工もボーリングの終わった所から着手していきます。進み具合は全体の10%程度です。
7月末で400m位完成する予定です。

横ボーリング
削孔状況



横ボーリング
土採取状況



保孔管
挿入状況



保孔管
挿入完了



※おねがいで〜す。


現場内は大変危険ですので現場内に入らないようにお願いいたします。



お気付きの事があれば下記にご連絡下さい。

尾澤 利喜 (携帯080-XXXXXXXXXX)

これからも、安全作業でがんばりますので
ご協力お願いします。



※作成者：尾澤