

リッキー通信(来馬8号)

(株)今井工務店
第2.0版
令和2年10月末日発行
責任者：宮本

★はじめに

一段と朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。コロナウイルスもさることながら、インフルエンザを心配する季節でもあります。今一度体調管理に留意していただきたくお願い致します。

また、心配していた台風も発生、接近することなくある意味異常さを感じています。例年11月末から12月上旬に大雨が降ります。引き続き河川内に資機材をできるだけ残置しないようお願いします。

★工事の進捗状況と今月の予定

ブロック製作作業及び締切盛土を完了。橋台工事も3基中1基完了し、2基目に着手中。帯工もポンプを設置し、測量、立会確認後取壊しを開始する段取りとなっています。11月上旬にはラバーsteel関係の資機材搬入予定です。取壊し完了後ラバーsteelの施工にかかります。引き続き鷺澤さんとの河川進入路を供用することになります。お互い協力して作業するようお願い致します。

10月末現場状況



仮設工:橋台



仮設工:締切盛土



帯工

★10月度専門官工区安全協議会パトロールについて

今回拝見した各現場は、作業環境、条件が大変なところが多く、私たちの現場環境の良さ(これからの降雪、降雨時の大変さはありますが)を改めて実感しました。指摘事項、良かった点を参考にして作業しやすい、安全な環境にするようご協力をお願いします。

①大久保川砂防堰堤資材運搬道路その3工事

施工：(株)今井工務店 工期：令和2年4月13日～令和2年9月24日

進捗率：10月13日現在 計画76.8% 実施75.2%

○当日の作業：擁壁工(大型かこ)

○指摘事項：ワイヤーの整理。ぬかるんでいるので滑り止めの工夫と歩行者通路の確保。通路の狭いところには敷き鉄板の設置。転落防止が不十分。

○参考意見：上下作業に注意。クマの出没が多いので注意。これから日が短くなるので注意。



工事概要の説明



パトロール状況



工事概要の説明



パトロール状況



反省会

③葛葉下流山腹工その16工事

施工：(株)笠原建設 工期：令和2年3月5日～令和2年12月25日

進捗率：10月14日現在 計画66.5% 実施66.6%

当日の作業：ロープ伏工(アンカー試験)、法枠工(法枠組立、モルタル吹付)

○指摘事項：無し

○良かった点：外国人対応が良かった。整理整頓されていた。

○参考意見：モノレールや親綱の点検を確実に行ってほしい。これから日が短くなるので注意。

③葛葉下流山腹工その17工事

施工：北陽建設(株) 工期：令和2年3月11日～令和2年12月14日

進捗率：10月13日現在 計画71.0% 実施68.7%

当日の作業：密着型安定ネット工(厚ネット設置、ピンアンカー設置)

○指摘事項：ゴミポケットの位置を斜面から離れた方が良い。

○参考意見：モノレールや親綱の点検を確実に行ってほしい。これから日が短くなるので注意。



工事概要の説明(16.17合同)



パトロール状況



反省会(16.17合同)

◆建設専門官からのコメント・アドバイス

各工事現場の安全管理については、十分に配慮していただいているところではありますが、事故等が発生しています。安全パトロールは皆で現場を見て問題点を洗い出し改善することで安全管理の向上を図っていく重要なものであり活発な活動となるようご協力お願い致します。

日に日に寒くなってきており、風邪や体調を崩すことが考えられます。寒さ対策を行って体調管理に努めて下さい。また、夕暮れが早くなってきています。早めにライト点灯など、交通安全にも配慮願います。